

## Budowa przedszkola i hali sportowej. Informujemy o postępach przy dwóch dużych



Wraz z początkiem listopada ubiegłego roku ruszyły roboty przy budowie nowego przedszkola w Bukowcu. Za budynkiem administracyjnym urzędu gminy powstaje nowoczesny, parterowy obiekt z myślą o zapewnieniu komfortowych warunków opieki przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców. W nowym obiekcie będzie 5 sal dla około 125 dzieci. Prócz tego nowoczesna kuchnia do przygotowania posiłków, pokój nauczycielski, sala do zajęć indywidualnych, toalety, szatnie. Obiekt będzie oczywiście przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i ogrodzony. Przedszkole buduje firma „Koga Inwestycje Budowlane” z siedzibą w Bydgoszczy.

Według chronologii wykonano ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, elementy posadzek, ściany konstrukcyjne nadziemia (do poziomu stropu nad parterem) oraz częściowo ścianki działowe. Z części instalacyjnej Wykonawca robót wykonał elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej podposadzkowej. Obiekt ma strop z płyt kanałowych ze stropodachem, obróbkami blacharskimi. Trwają prace wykończeniowe związane z elewacją budynku. Równolegle są nakładane tynki wewnętrzne, wykonywane

posadzki, okładziny ścian, montowane drzwi i podłogi. Zamontowano stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Na ukończeniu są prace instalacyjne: wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, centralnego ogrzewania, instalacji zewnętrznej LPG ze zbiornikiem podziemnym i wyposażenie kotłowni, elektryczne.

- *Wartość kontraktu to 4,1 miliona złotych. Na ten cel mamy zabezpieczone środki z budżetu gminy, jak również gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości prawie 800 tysięcy złotych w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – podkreśla Adam Licznerski, wójt gminy. – *Zakończenie inwestycji zaplanowano za kilka – kilkanaście tygodni* – dodaje.

Drugie duże zadanie, którego postępy obserwujemy praktycznie każdego dnia, to budowa pełnowymiarowej gminnej hali sportowej. Firma realizująca zadanie dotychczas wykonała ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, stabilizację gruntu pod posadzki, w większości ściany konstrukcyjne nadziemna z rdzeniami żelbetowymi stanowiącymi elementy nośne konstrukcji dachowej – te prace są nadal kontynuowane. Z części instalacyjnej Wykonawca robót wykonał elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej podposadzkowej. Trwają równoległe prace związane z zewnętrznymi instalacjami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca robót wykonał odwierty „dolnego źródła” związanych z instalacją pomp ciepła, ogrzewaniem obiektu i dostarczaniem ciepłej wody użytkowej.

- Powstająca hala jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły w Bukowcu i będzie na co dzień wykorzystywana do przeprowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Mają tam odbywać się również imprezy, uroczystości gminne. Obiekt pozwoli prowadzić rozgrywki w wielu dyscyplinach sportowych. Popołudniami i w weekendy będzie służył jako miejsce treningowe. Ponadto od jesieni do wiosny, przy niesprzyjających warunkach pogodowych, zajęcia w hali będzie prowadzić animator zatrudniony na „Orliku” – mówi wójt Licznerski

Budowa obiektu ma kosztować 9,4 miliona złotych. Jednak dzięki pozyskaniu ponad 4,7 mln zł z realizowanego przez Ministerstwo Sportu programu „Sportowa Polska”, 4 milionów zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 350 tysięcy zł od Marszałka Województwa z „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”, gmina musi dołożyć ze środków własnych jedynie kilka procent wartości inwestycji oraz pokryć koszty nadzoru. Nowoczesny, przyjazny w eksploatacji obiekt, powinien być gotowy na przełomie 2022/23 roku.

Obra

•



•



•



•



